

十月	_	_	=	四	五	<u>\</u>	十二		_	=	四	五	<u>\</u>
	1	2	3	4	5	6							1
7	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30	31				23	24	25	26	27	28	29
							30	31					

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
28	29	30	31	1	2	3
					工艺秒时项目启动 (项目小组成员:李冬, 杨超群,董魁)	强高平,高小梅,
4	5	6	7	8	9	10
	 董魁提供数据库所需 高小梅根据董魁提供 杨超群提供前期数据 杨超群高小梅负责将 董魁提供技术支持协 	的设备配置申请设备并 (康师傅提供的同行参 所有前期数据导入设备	·考数据 + 杜克普前期测》 ·	定数据)		
11	12	13	14	15	16	17
	1. 6. 高小梅统计2018年 7. 高小梅,杨超群负责将 8. 强高平(陈在金)根据 9. 高小梅根据领导审批意	2018年1-6月生产大货的 32018年1-6月大货差异	的款号及工序导入数据库			司相关领导审批
18	19	20	21	22	23	24
	10. 高小梅负责将2018年 11. 强高平(陈在金)根 12. 高小梅根据相关领导	据2018年7-11月大货差	É异(手工vs数据库)技		数据进行相应调整报公司	相关领导审批
25	5 26	27	28	29	30	1
	13. 高小梅负责将2018年 14. 强高平(陈在金)根 15. 高小梅根据相关领导	据11月客户样板(手工	vs数据库)差异进行技		牧据进行相应调整报公司 [;]	相关领导审批
2	3	4	5	6	7	8
	16. 高小梅运用数据库数 17. 高小梅对比和班组长 18. 强高平(陈在金)根 15. 高小梅根据相关领导	提供的工资秒时与数据 据工资差异进行技术分	库信息进行比对并分析。 析并对数据库中的数据:	差异	长领导审批	



星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六